
10. 주요 투자사업 추진현황

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 공주시에서 '21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
정안면 대산도로 (리도212호) 확포장 공사	4,100 (국 500) (도 700) (시 2,900)	4,100	529	0	0	2022	2019	75
충청감염 생생마을 조성	9,041 (국 4,520) (도 904) (시 3,617)	17	572	4,139	4,313	2024	2019	6.5
시도12호(공주IC~ 목천교차로) 확포장	11,000 (도 4,300) (시 6,700)	6,200	3,046	4,800	0	2023	2019	60
양화저수지 주변 관광기반시설 조성	2,800 (도 1,400) (시 1,400)	1,122	1,678	0	0	2021	2019	100
의당길(대로3-3 호) 도로 확포장	4,200 (도 600) (시 3,600)	4,200	2,095	0	2,705	2025	2019	70
상왕도로(시의시 도5호) 확포장	9,100 (도 1,050) (시 8,050)	3,700	1,089	5,100	300	2023	2019	5
화월~계실 마을간 연결도로 확포장	5,100 (시 5,100)	4,700	1,897	400	0	2022	2019	60
공주시 복합커뮤 니티센터 건립	226 (국 22) (도 88) (시 116)	25	26	19	156	2024	2019	15
스마트타운 챌린지 본사업	4,000 (국 2,000) (도 600) (시 1,400)	0	3,237.2	0	0	2021	2020	100
구계리~동해리(면도102호) 도로 확포장 공사 (→ 유구 연종~동해지구 선형개량 사업)	2,000 (국 1,000) (시 1,000)	1,000	62	1,000	0	2023	2020	3

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
석장리동(면도10 2호) 도로 확포장 공사	2,500, (시 2,500)	600	83	1,900	0	2023	2020	3
공주시 국민체육센터 (장애인형) 건립	14,800 (국 4,000) (시 10,800)	0	21	705	14,074	2023	2020	5
나래원 수목장 및 시설 확충	12,824 (도 6,412) (시 6,412)	0	841	4,724	6,000	2023	2020	25
공주 산성 상권 활성화 사업 (→ 상권 르네상스 사업[상권 활성화 구역])	8,000 (국 4,000) (시 4,000)	1,600	1,619	1,660	3,121	2024	2020	40
의당면 행정복지 센터 신축	4,800 (시 4,800)	155	350	2,270	2,025	2024	2020	15
반포면 행정복지 센터 신축	7,300 (시 7,300)	2	505	972	5,821	2023	2020	30
공주시 소공인 복합지원센터 신축	5,610 (국 2,500) (도 537) (시 2,573)	5,610	5,080	330	200	2022	2020	80
주민생활권 평생학습 기반 조성	3,500 (도 1,750) (시 1,750)	0	356	648	2,496	2025	2020	22
시도26호(교통화관~ 의당농협) 확포장	12,000 (시 12,000)	750	378	0	11,250	2024	2020	3
생활폐기물 소각시설 대보수	15,639 (국 4,189) (도 1,482) (시 9,968)	6,180	2,028	4,250	0	2022	2020	95
호서극장 시민플랫폼 조성	7,000 (도 3,500) (시 3,500)	0	1,774	300	4,926	2024	2020	20
전천후 체육시설 조성	5,000 (국 1,500) (시 3,500)	0	16	1,984	3,000	2023	2020	5
국도23호(신공주 대교) 램프 설치	9,785 (국 9,610) (시 175)	175	0	0	9,610	2024	2020	10
동현지구 스마트 창조 도시 조성	42,000 (시 42,000)	0	17,081	5,459	19,460	2024	2020	20

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
농산물 안전성 분석센터 조성 (→ 농산물 안전성 분석 기반 조성)	5,000 (국 500) (도 2,000) (시 2,500)	0	1,478	3,522	600	2022	2020	75
바이오가스 연계 지원	46.9 (국 18.8) (도 4.2) (시 9.8) (민자14.1)	0	16.5	16.3	14.1	2023	2020	50
충청감영 역사 문화지구 조성	3,000 (국 2,000) (시 1,000)	885	153	500	1,615	2023	2020	15
무령왕 동상 건립	1,825 (도 500) (시 1,325)	0	1,471	354	0	2022	2020	80
반포면 용수천 무풍공원 조성	3,300 (시 3,300)	454	2,639	207	0	2022	2020	100
조선통신사 기록물 활용 프로그램	160 (국 80) (도 24) (시 56)	0	160	130	130	공모사업 으로 매년 사업완료	2020	100
제21회 웅진성 수문병 교대식	200 (시 200)	0	199	200	900	2021 (연례)	2020	100
2021 백제어울마당	100 (도 25) (시 75)	0	100	100	100	2021 (연례)	2020	100
충남역사박물관 조경·환경 개선	3,000 (도 1,500) (시 1,500)	2,000	1,000	0	0	2022	2020	5
치매안심 행복누리센터 조성	2,259 (도 1,080) (시 1,180)	0	95	2,164	0	2022	2020	60
정안면 고덕교 위험교량 재가설	1,930 (도 915) (시 1,015)	100	1,830	0	0	2021	2020	100
신민동 도시계획도로 개설(주공 3차 앞, 대로1-2호)	11,900 (국 0) (도 0) (시 11,900)	0	0	0	11,900	2025	2020	10
시도38호(산정~ 조평) 확·포장	7,000 (도 2,000) (시 5,000)	1,350	330	0	5,650	2023	2019	3

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
2021년 세계유산 활용콘텐츠 구축	2,000 (국 1,000) (도 300) (시 700)	0	2,000	2,000	2,000	공모사업 으로 매년 사업완료	2021	100
2021년 공주 문화재 야행	500 (국 160) (도 72) (시 268)	0	500	500	500	공모사업 으로 매년 사업완료	2021	100
공주국민체육센터 개보수 사업	1,700 (국 600) (시 1,100)	0	1,700	0	0	2023	2020	5
향교서원 문화재 활용 사업(충현서원)	270 (국 108) (도 48.6) (시 113.4)	0	270	197.5	200	공모사업 으로 매년 사업완료	2021	100
2021 신재생에너지 융복합 지원사업	3,605 (국 2,072) (도 505) (시 1,028)	0	3,605	0	0	0	2021	100
제40회 대한민국 국악제	150 (도 50) (시 100)	0	150	0	0	2021	2021	100
판페라 무령 기획공연	200 (시 200)	0	200	0	0	2021	2021	100
제25회 전국청소년 연극제	200 (도 100) (시 100)	0	200	0	0	2021	2021	100
공주 문화유산 디지털 산업전	1,950 (시 1,950)	0	200	250	1,500	2021 (연례)	2021	100
의당면 생활 SOC 복합센터 건립 사업(구, 의당면 행정복지센터 신축)	9,436 (국 3,216) (도 143) (시 6,077)	677	1,511	3,977	3,271	2024	2021	30
웅진지구 스마트 그린도시 조성사업	9,331 (국 5,599) (도 490) (시 3,242)	3,075	427	6,256	0	2022	2021	30
선돌자연힐링 마을 조성	2,000 (도 1,000) (시 1,000)	0	35	1,254	711	2023	2021	4.26
고도 이주 단지 기반 조성	4,596 (국 1,547) (도 199) (시 2,850)	0	3,386	910	300	2023	2021	70
북메이커 아트센터 조성사업	4,100 (시 4,100)	0	1,700	200	2000	2023	2021	20

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	충청감영 생생마을 조성사업	담당자	문화재과 임효식(☎840-8207)
-----	----------------	-----	---------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 충청감영 생생마을 조성사업을 통해 유교 문화의 체험과 이해를 확산하고 주변 관광자원(공주 무령왕릉과 왕릉원)과 연계한 지역경제 활성화를 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2024
- 위 치 : 충남 공주시 웅진동 325-11
- 규 모 : 건축 7동(건축면적 769.49m² / 연면적 846.35m²)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,041백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,041	17	572	4,139	4,313
국 비	4,520	17	191	2,156	2,156
시 도 비	904	-	41.6	431.2	431.2
시군구비	3,617	-	339.4	1,551.8	1,725.8
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6.5%)

- 2016. 6. : 충청유교문화권 광역관광개발 기본구상 수립(문화체육관광부)
- 2017. 7. : 충청감영 생생마을 기본계획 수립(공주시)
- 2018. 12. ~ 2019. 2. : 충청감영 생생마을 기본계획 변경 수립 및 승인
- 2019. 6. : 지방재정 투자심사 승인(조건부)
- 2020. 4. : 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰(국가공공건축지원센터)
- 2020. 7. : 건축기획 용역 착수 및 완료
- 2020. 8. : 충청남도 공공건축심의위원회 심의 의뢰 및 승인(조건부)
- 2020. 9. ~ 12. : 설계공모(일상감사, 계약심사, 심사) 추진 및 당선작 선정
- 2021. 1. : 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수
- 2021. 7. : 특별보존지구 내 행위허가 신청 및 조건부 승인(문화재청)
- 2021. 8. : 용역 중지(공주 문화관광지 조성계획 변경 승인 및 고시, 관광과)
- 2021. 12. : 건축협의를(공용건축물) 신청
- 2022. 1. : 공주 문화관광지 조성계획 변경 승인(관광과)
- 2022. 2. : 도시계획시설 사업 실시계획 변경 인가 승인(도시정책과)
- 2022. 3. : 건축협의를(공용건축물) 승인(허가건축과)
- 2022. 5. : 기본 및 실시설계 용역 완료

□ 향후계획

- 2022. 6. : 행정절차(일상감사, 계약심사, 입찰 등) 추진
- 2022. 7. : 조성공사 착공
- 2024. 1. : 조성공사 준공 및 운영(공주문화재단 위탁)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	시도12호(공주IC~목천교차로) 확포장	담당자	도로과 유노경(☎840-8387)
-----	-----------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 대전~당진간 고속도로 개통으로 공주IC를 이용하는 물류차량 및 관광객 증가로 인해 2차선을 4차선 확장을 통한 체계적인 교통망 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2023
- 위 치 : 쌍신동 50-10번지~목천리 114-54번지
- 규 모 : 도로정비 L=1.6m(2차선→4차선 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,000	6,200	3,046	4,800	
국 비					
시 도 비	4,300	3,300	1,878	148	
시군구비	6,700	2,900	1,168	4,652	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2018. 09. : 일상감사 완료
- 2018. 12. : 실시설계 착수
- 2019. 05. : 주민설명회 개최
- 2019. 09. : 충청남도 지방재정투자심사 완료
- 2020. 05. : 보상계획 열람공고 및 보상협의 추진
- 2021. 01. : 공사 착공

□ 향후계획

- 2023. : 공사 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	공주시 복합커뮤니티센터 건립	담당자	평생교육과 황인규(0840-2176)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 커뮤니티 거점 공간 네트워크화를 통한 도시활력 유지
- 도심과 농촌의 공존구역으로 교육 및 경제의 균형적인 발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2024
- 위 치 : 공주시 신관동 571-2번지
- 규 모 : 연면적 7,183㎡ / 부지 6,449㎡ (지하1층 지상5층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,603백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	22,603	2,500	2,600	1,903	15,600
국 비	2,212	700	500	1,012	
시 도 비	8,800		1,000		7800
시군구비	11,591	1,800	1,100	891	7,800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2020. 6. 공유재산 위·수탁계약 체결
- 2020. 11. 개발사업계획서 승인
- 2021. 3. 설계용역 계약체결
- 2021. 5. 기본설계 완료
- 2021. 8. 충남도 지방건설기술심의위원회 입찰방법 심의
- 2021. 11. 기술제안 입찰공고
- 2021. 12. 건축 인허가 완료
- 2021. 11. 기술제안 입찰공고
- 2022. 5. 충남도 지방건설기술심의위원회 기본설계 적정성 심의

향후계획

- 2022. 6. : 철거, 토목공사 및 실시설계 착수
- 2022. 12. : 본 공사 착수
- 2024. 10. : 완공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	공주시 국민체육센터 (장애인형) 건립	담당자	문화체육과 오은택(☎840-2592)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장애인 전용체육시설 건립으로 장애인 여가 활동 및 편익 증진에 기여

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2023
- 위 치 : 공주시 웅진동 577번지 일원
- 규 모 : 지상 2층/지하 1층, 건축 연면적 3,639m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	14,800	-	21	705	14,074
국 비	4,000	-	6	190	3,804
시 도 비					
시군구비	10,800	-	15	515	10,270
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 기본 및 실시설계용역 추진 중, 5%)

- 19.11. : 기본구상 및 타당성 검토용역 착수 / 완료 ` 20. 3. 9.
- 20. 1. : 대상부지 보상업무 위·수탁 협약 체결(市-한국농어촌공사)
- 20. 6. : 지방재정 투자심사(道 심사)
- 21. 2. : 설계공모 용역추진 방침결정
- 21. 3. : 건축기획 수립용역 착수 (7월 준공)
- 21. 5. : 공공건축사업계획 사전검토 완료(충남연구원)
- 21. 7. : 공공건축심의위원회 심의(허가건축과)
- 21.12. : 설계공모 시행공고(일반설계공모) - 심사완료(22. 2.)
- 22. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수(22. 5월 착수보고회 개최)

향후계획

- 22. 11. : 도시관리계획 변경결정 및 설계용역 완료, 행정절차 이행
- 22. 12. ~ 23. 12. : 사업 추진

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	나래원 수목장 및 시설 확충사업	담당자	경로장애인과 오배환(0840-8085)
-----	-------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장례문화 변화 및 인근 시·군 공동이용에 따른 이용객 증가 대비 화장로 증설 등 나래원 시설 확충

□ 사업개요

- 기 간 : 2021년~2023년(3년간)
- 위 치 : 공주시 이인면 운암리 산16번지 일원
- 규 모 : 수목장 조성 8,500㎡, 메모리얼파크 조성 6,500㎡, 화장로 증설 1기, 회전교차로 확장 1식, 화장장 리모델링 및 사무실동 신축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,824백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,824	-	841	4,724	6,000
국 비					
시 도 비	6,412	-	420.5	2,762	3,000
시군구비	6,412	-	420.5	1,962	3,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 2020. 11. 제2단계 제1기 지역균형발전 사업 선정
- 2021. 04. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 11. 공주시 장사시설 설치 및 운영 조례 개정
- 2021. 11. 화장로 1기 증설 준공

□ 향후계획

- 2022. 7 기본 및 실시설계용역 완료
- 2022. 10 수목장 등 조성공사 착공
- 2023. 12 수목장 등 조성공사 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	공주산성상권 활성화사업 (르네상스 사업)	담당자	경제과 방양춘(☎840-8297)
-----	---------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 공주시를 대표하는 산성시장과 중동 먹자골목이 어우러진 공주산성상권은 유동인구 감소, 매출 감소, 빈 점포 증가 등의 이유로 원도심 쇠퇴 심각
- 이를 해결하기 위하여 상인들의 자발적 참여를 바탕으로 관광지 연계 상권 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. 4. ~ 2025. 3.
- 위 치 : 산성시장 및 산성시장활성화구역(국고개길 일원)
- 규 모 : 상권환경개선, 상권 활성화, 상권 공동체 결성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계					
국 비	4,000	800	809.5	830	1,560.5
시 도 비					
시군구비	4,000	800	809.5	830	1,560.5
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

- 2020년 1차년도 사업 세부시행계획 수립 후 사업완료
- 2021년 2차년도 사업 세부시행계획 수립 후 사업완료
- 2022년 3차년도 사업 세부시행계획 수립 후 사업 추진 중

향후계획

- 2023년 ~ 2024년까지 연차별 사업계획 수립 후 사업 완료

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의당면 행정복지센터 신축	담당자	회계과 한승현(☎840-8274)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기존 의당면 행정복지센터는 정밀안전진단 결과 C등급인 노후화 건축물로 균열과 누수 등으로 이용자의 불편을 초래하고 안전을 위협하고 있음
- 행정 편의 제공을 위해 기본적으로 필요한 장비와 시설물을 적재 및 보관할 수 있는 공간이 협소하여 원활한 행정업무 추진을 위해 공간적 여건을 갖추 필요 있음

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 의당면 청룡리 661번지
- 규 모 : 연면적 714.4㎡ / 지상 2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,800	155	350	2,270	2,025
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2020. 08. 사업계획 변경(의당면 생활SOC 복합센터 건립)
- 2021. 03. 지방재정투자(재)심사 의뢰
- 2021. 07. 공공건축사업계획 사전검토 및 심의
- 2021. 10. 공공건축심의위원회 심의 완료

□ 향후계획

- 2022. 07. 설계공모 및 실시설계용역 추진
- 2024. 01. 공사 착공
- 2024. 12. 사업 착공 및 시설물 인계인수

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	반포면 행정복지센터 신축	담당자	회계과 한승현(☎840-8274)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 노후된 건축물, 부족한 주차장과 열악한 녹지공간 및 협소한 업무공간 등으로 인해 청사신축 필요성 제기
- 주민을 위한 문화공간으로서 주민들에게 편의를 제공하고, 활용 가능성이 높은 커뮤니티 공간 역할 필요

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 반포면 공암리 375번지 일원
- 규 모 : 대지면적 2,100m² / 연면적 2,000m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	7,300	2	505	972	5,821
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2020. 04. 충청남도 지방재정투자심사 완료
- 2020. 08. 공유재산관리계획 승인
- 2021. 02. 설계용역 착수
- 2021. 11. 반포면 행정복지센터 임시 이전

향후계획

- 2022. 07. 공사 착공
- 2023. 07. 공사 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	공주시 소공인복합지원센터 구축	담당자	경제과 김영섭(☎840-8283)
-----	------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 소공인 집적지구의 집적지에 입주, 상품 기획 및 디자인, 신제품 개발, 전시·판매까지 전 과정을 One-stop 일괄 지원
- 섬유 분야 소공인에게 성장단계별 맞춤형 정책을 지원하고, 인프라 구축 등 산업 생태계 조성을 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 11월 ~ 2022년 12월
- 위 치 : 유구 자카드일반산업단지 인근
- 규 모 : 700평

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,610백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,610	5,410	330	200	0
국 비	2,500	2,500			
시 도 비	537	537			
시군구비	2,573	2,373	330	200	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 구축100%, 관리운영까지 포함 96%)

- 소공인복합지원센터 공동활용 장비 구축 완료
- 공동판매장/교육시설/편의시설/공동작업장/체험장 구축 완료

□ 향후계획

- B2B 역량 강화 사업, 조직화 사업 진행
- 인프라 구축 관리·운영

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	시도26호(교통회관~의당농협) 확포장	담당자	도로과 유노경(☎840-8387)
-----	----------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 행복도시~공주(2구간) 도로건설공사 개통 예정도로와 연계하여 체계적인 교통인프라 구축
- 본 사업의 목적은 낙후지역과 신시가지와의 교통불편 해소 및 균형 발전을 도모하기 위한 4차로확·포장 공사임

□ 사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2024
- 위 치 : 의당면 청룡리 일원
- 규 모 : 도로정비 L=1.8km, B=20.0m(4차로확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,000	750	378		11,250
국 비					
시 도 비					
시군구비	12,000	750	378		11,250
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- 2020. 05. : 지방재정 투자심사(자체) 승인
- 2020. 09. : 실시설계용역 발주

□ 향후계획

- 2022. 06. : 특허공법 선정 심의
- 2022. 12. : 실시설계용역 완료
- 2023. 02. : 관계기관 협의 완료 및 편입토지 보상 추진
- 2023. 03. : 사업 발주

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	생활폐기물 소각시설 대보수	담당자	자원순환과 정일태(☎8582)
-----	----------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 소각시설 내구연한 경과에 따른 시설 노후화 및 생활폐기물 반입량 증가로 생활폐기물의 안정적 처리를 위해 사업 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 2. ~ 2022. 9.
- 위 치 : 공주시 검상동 306
- 규 모
 - 대지면적 3,300㎡ /건축면적 1,315.83㎡ /연면적 1,961.87㎡
 - 층수 지상4층 / 최고높이 23.6m
 - 50톤/일 × 1기(1일 24시간 가동기준)
 - 소각방식 : 고효율 복합식, 연속연소식 스토커 소각방식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,886백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	15,639	6,181	2,028	7,430	-
국 비	4,189	1,583	545	2,080	-
시 도 비	1,482	639	217	743	-
시군구비	9,968	3,959	1,266	4,607	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2020.06.: 경제성 검토 용역 완료
- 2021.07.: 통신 및 소방공사 착공
- 2021.12.: 환경부 사업내역 변경통보
- 2022.01.: 통합인허가 승인(환경부→공주시)
- 2022.04.: 2022년 국도비 수령(국비1,277백만원, 도비303백만원)

□ 향후계획

- 2022.07. : 단동시험 및 연동시험(전기, 기계)
- 2022.08. : 종합시운전 및 정밀도 시험
- 2022.09. : 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 : (당초) 2020.12.18.~2022.03.10. (변경) 2020.12.18.~2022.09.18.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	호서극장 시민플랫폼 조성사업	담당자	문화체육과 황인순 (☎840-2546)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 유희공간 문화적 재생을 통해 침체된 도시의 장소가치를 재발견하고 창의적 문화장소 조성

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2024.
- 위 치 : 공주시 중동 199
- 규 모 : 리노베이션 1식(토지 809㎡, 건물 719㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,000	-	1,774	300	4,926
국 비					
시 도 비	3,500	-	887	150	2,463
시군구비	3,500	-	887	150	2,463
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- ('21.09.) 대상물건 보상협의 및 등기이전 완료, 아카이브 구축 용역 완료
- ('21.11.) 안전진단 및 내진성능평가 용역 완료
- ('22.02.) 지방재정투자 재심사 완료
- ('22.03.) 자문위원 구성 및 제1차 자문위원 회의 개최
- ('22.06.) 공공건축 사업계획 사전 검토 기관협의

향후계획

- ('22.07.) 공공건축 심의 완료, 철거용역 발주
- ('23.03.) 설계공모 및 실시설계용역 완료, 철거공사 및 문화재매장조사 완료
- ('24.06.) 공사 준공 및 개관

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	전천후 체육시설 조성	담당자	문화체육과 오은택(☎840-2592)
-----	-------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 배드민턴 전용구장 건립으로 시민 및 배드민턴 동호인들의 여가 활동 장소 제공 및 편익 증진에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2023
- 위 치 : 공주시 우성면 방흥리 23-2번지 일원
- 규 모 : 실내 체육시설 건립 1식 / 연면적 1,700m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	-	16	1,984	3,000
국 비	1,500	-	5	595	900
시 도 비					
시군구비	3,500	-	11	1,389	2,100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 기본 및 실시설계용역 추진 중, 5%)

- 19.11. : 건립부지(대상지) 확정
- 20. 4. : 기본구상 및 타당성 검토용역 착수 / 완료 12. 7.
- 20. 5. : 기반조성공사 착공 / 준공 6.23.
- 20. 8. : 제3차 지방재정 투자심사(자체)
- 21. 2. : 설계공모 용역추진 방침결정
- 21. 4. : 건축기획 수립용역 착수
- 21. 8. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료(충남연구원)
- 21.11. : 공공건축심의위원회 심의(허가건축과)
- 21.12. : 건축기획 수립용역 완료, 일상감사(市) 완료
- 22. 1. : 계약심사(道) 완료
- 22. 1. : 설계공모 시행공고(제안공모방식) - 심사완료(22. 3.)
- 22. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수(22. 5월 착수보고회 개최)

□ 향후계획

- 22. 10. : 설계용역 완료 및 사전 행정절차 이행
- 22. 11. ~ 23. 10. : 사업 추진

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	국도23호(신공주대교) 램프 설치	담당자	도로과 김정호(☎840-8192)
-----	--------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 강남교차로의 통행 교통량이 많아 극심한 교통혼잡이 발생되고 있는 실정으로, 국도23호선 신공주대교 접속 연결로(Ramp)를 개설하여 진입 교통량을 분산, 교통량 완화 및 접근성 향상

□ 사업개요

- 기간 : 2018 ~ 2024
- 위치 : 공주시 소학동 일원
- 규모 : 연결로 설치 B=5.5~8.0m, L=1.18km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,785백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,785	175			9,610
국비					9,610
시도비					
시군구비		175			
지방채					
민간자본					
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2018. 11. : 실시설계용역 착수
- 2019. 01. : 노선 보고 및 선정
- 2019. 09. : 문화재 현상변경 허가(공주 소학동 효자향덕비)
- 2019. 10. : 토질도사 및 연약지반 조사
- 2020. 03. : 광역상수관 이설(D=1,000mm, L=410m) 협의(수자원공사)
- 2020. 10. : 주민설명회 개최(소학동 경로당)
- 2021. 01. ~ : 교차로검토(도로교통공단 자문) 및 인허가 협의 등

□ 향후계획

- 2022. 02. ~ 12. : 도시관리계획(도로) 결정
- 2023. 01. ~ 06. : 실시계획인가 및 보상
- 2023. 07. ~ 2024. 12. : 사업 발주 및 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	동현지구 스마트 창조도시 조성	담당자	도시정책과 한승석(☎840-8508)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 공주시 동현동 일원에 공공기관 등 이전부지를 확보하여 공공기관 유치

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2024년
- 위 치 : 공주시 동현동 산1-1번지 일원
- 규 모 : 약130,000m²(39,394坪)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 42,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	42,000				
국 비					
시 도 비					
시군구비	42,000	-	17,081	5,459	19,460
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '20년 : 설계용역 착수, 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- '21년 : 보상업무(협의취득) 추진

향후계획

- '22년 : 보상업무(협의취득) 추진, 실시계획인가 협의

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	농산물 안전성 분석 기반 조성	담당자	기술보급과 김정은(☎840-8691)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농약 허용물질목록 관리제도 시행에 따른 농업인 피해 최소화
- 지자체 먹거리 순환 종합전략에 따른 안전 농산물 생산 공급 지원
- 농업자원 종합 분석으로 고품질 농산물 생산 기반 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 9. ~ 2022. 12. (3년)
- 위 치 : 공주시농업기술센터 內(공주시 우성면 내산목천길 52-15)
- 규 모 : 신축 1동(지상2층, 연면적 830m²)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000		1,478	3,522	
국 비	500		250	250	
시 도 비	2,000		489	1,511	
시군구비	2,500		739	1,761	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 농산물 안전성 분석센터 기본계획, 건축기획, 기본 및 실시설계, 실시계획인가 용역 완료
- 「농산물 안전성 분석센터 운영에 관한 조례」 제정(2021. 9. 1. 시행)
- 농산물 안전성 분석센터 건립공사 추진(2021. 9. 6. 착공)
- 잔류농약 분석기기 4종, 실험대 등 50종, 시험장비 6종, 시료채취 차량 2대 구입

□ 향후계획

- 공사준공, 실험장비 등 실험실 구축 및 既운영 중 종합검정실 이전 설치(2022. 9월)
- 시범운영(농산물 시료채취·분석), 교육 및 홍보(2022. 9. ~ 12월)

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업규모 : (당초)연면적 800m² → (변경)연면적 830m²

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	바이오가스 연계 지원	담당자	축산과 박성진(☎840-8996)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 탄소저감 및 온실가스 감축을 위한 신재생에너지(바이오가스) 연계 가축 분뇨 자원화 시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2020~2023년
- 위 치 : 공주시 이인면 운암리 275-4
- 규 모 : 7,065㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,690백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,690	-	1,650	1,633	1,407
국 비	1,876		943	933	
시 도 비	422		212	210	
시군구비	985		495	490	
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,407				1,407

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2022년 1월 실시설계 기술검토 완료(축산환경 관리원)
- 2022년 5월 사업계획 최종 승인(농림축산식품부)

향후계획

- 2023년 3월 건축공사 및 시설공사 완료
- 2023년 6월 준공검사 및 사업완료

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	치매안심행복누리센터 조성사업	담당자	치매정신과 윤기정(5840-8868)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 치매통합관리서비스 제공을 위한 공간 조성, 치매친화적 환경조성으로 치매환자의 성공적 사회복귀 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 충남 공주시 봉황로 125 (교동 120)
- 규 모 : 리모델링 및 증축 1식 (1,158㎡, 2~4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,259백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,259.0	0	95.0	2,164.0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	1,079.5	0	0	1,079.5	0
시군구비	1,179.5	0	95.0	1,084.5	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2020. 3. : 기본계획 수립, 타당성조사 완료
- 2020.10. : 지방재정 투자심사 완료, 제2단계 제1기 도 지역균형발전사업 선정
- 2021. 6. : 기획설계, 공공건축물 사전검토(충남연구원) 및 도 공공건축심의회 심의
- 2021. 9. : 설계 제안공모 실시, 기본 및 실시설계 착수, 구조안전진단 용역 착수
- 2021.11. : (기존건물) 석면해체작업 완료, 지질조사 용역 완료

□ 향후계획

- 2022. 2. : 기본 및 실시설계 용역 완료, 구조안전진단 용역 완료
- 2022. 3. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2022. 4. : 입찰 및 계약 완료, 공사착공
- 2022.11. : 공사준공

□ 사업변경 내역

- 사업기간 : (당초) '20. 1. ~ 22. 6. → (변경) '20. 1. ~ 22.12.
※ 행정절차 이행 등 지연으로 사업기간 연장
- 총사업비 : (당초) 2,159백만원 → (변경) 2,259백만원
※ '20년 명시이월금 100백만원 포함

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	신관동(주공3차 앞, 대로1-2호) 도시계획도로 개설사업	담당자	도로과 조창근(☎8552)
-----	------------------------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 본 사업노선은 공주 도시계획도로 대로1-2호선으로 대로2-1호선과 대로3-3호선이 연결되는 도로로 강북지역 기존 시가화 지역내 미개설 도로를 개설하여 차량의 원활한 소통 및 주민들의 편의를 도모하고 도시미관에 어울리는 도시기반시설을 확충하기 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 3. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 신관동 288답 ~ 금흥동 676도 (대로 1-2호선)
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=587m, B=34m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,900	-	-	-	11,900
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	11,900	-	-	-	11,900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 11. ~ 2020. 08. : 실시설계 용역
- 2020. 06 : 도시계획시설사업 실시계획인가
- 2020. 08. : 지방재정 투자사업 심사 의뢰

□ 향후계획

- 2023. ~ : 토지 및 지장물 보상협의 착수
- 2024. 03 ~ 2025. 12. : 사업 추진

□ 사업변경 내역

- 토지보상 지연으로 인한 사업기간 순연

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	시도38호(산정~조평)확포장	담당자	도로과 김은성(☎840-8388)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 산정리~조평리 간 도로의 선형을 개선하고 2차선으로 확포장을 실시하여 교통편의 증진 및 교통사고 위험 감소
- 시도 확포장 및 선형개량을 통한 체계적인 도로망 구축 및 주민 불편사항 해소

사업개요

- 기 간 : 2019. 03. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 공주시 신풍면 산정리 ~ 조평리 지내
- 규 모 : 도로확포장 L=2.67km, B=10.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,000	1,350	330		5,650
국 비					
시 도 비	2,000	500	215		1,500
시군구비	5,000	850	115		4,150
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- 21. 07. : 조평리 구간 편입토지 보상추진
- 21. 08. : 조평리 구간 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 진행
- 21. 09. : 조평리 구간 공사 발주 및 착공

향후계획

- 22. 12. : 조평리 구간 사업완료 예정
- 23. 01. : 산정리 구간 편입토지 보상추진
- 23. 06. : 산정리 구간 공사 발주

사업변경 내역(해당시)

- (당초) 도로확포장 2.58km, B=8.0m / 2019.03. ~2021. 12. / 40억원
- (변경) 도로확포장 2.67km, B=10.0m / 2019.03. ~2024. 12. / 70억원

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	2021 세계유산 활용콘텐츠 구축	담당자	문화재과 이용미(☎840-8384)
-----	--------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 세계유산 백제역사유적지구와 미디어디지털 IT 기술을 접목하여 백제역사 유적지구의 보편적 가치를 쉽게 알릴 수 있는 새로운 활용 콘텐츠 개발

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 충남 공주시 금성동 53-51(세계유산 공산성)
- 규 모 : 21만 8717m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,000		2,000	2,000	2,000
국 비	3,000	-	1,000	1,000	1,000
시 도 비	900	-	300	300	300
시군구비	2,100	-	700	700	700

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021. 3. : 지방재정투자심사 조건부 승인
- 2021. 4. : 공기관대행 협약 및 사업착수
- 2021. 4. ~ 9. : 사업착수 및 사업추진
- 2021. 9. ~ 10. : (9.24~10.24)공산성 미디어아트 '백제연화' 프로그램 운영
- 2021. 12. : 사업 및 정산 완료

향후계획

- 2022. 4. ~ : 2022 공산성 미디어아트 사업 추진 등

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	2021 공주 문화재 야행	담당자	문화재과 유흥곤(☎840-8204)
-----	----------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 문화재와 '야간문화 향유 및 체험 프로그램 운영 지원'을 통한 우수사업 모델 개발 확산
- 지역의 핵심 관광자원 역할 및 중·장기적 지역재생 효과 도모

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 충남 공주시 반죽동 300-2(반죽동 당간지주, 공주역사영상관 외)
- 규 모 : 34,849m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	500		500	500	500
국 비	160	-	160	160	160
시 도 비	72	-	72	72	72
시군구비	268	-	268	268	268

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021. 3. : 지방재정투자심사 조건부 승인
- 2021. 4. : 공기관대행 협약 및 사업착수
- 2021. 4. ~ 11. : 사업착수 및 사업추진
- 2021. 12. : 사업 및 정산 완료

향후계획

- 2022. 6. ~ : 2022 공주문화재 야행 사업 추진 등

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의당면 생활SOC 복합센터 건립사업	담당자	주민공동체과 김영환(☎840-8242)
-----	---------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 시설노후화 및 공간 협소에 따른 의당면 행정복지센터 및 주민자치센터 신축 필요
- 행정편의와 주민센터 활성화를 위한 공간 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 2021년 03월 ~ 2024년 12월
- 위 치 : 의당면 청룡리 535번지 외 4필지
- 규 모 : 연면적 1,955.64㎡ / 지상2층(지하1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,436백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,436	677	1,511	3,977	3,271
국 비	3,216	474	813	1,166	763
시 도 비	143	-	-	143	-
시군구비	6,077	203	698	2,668	2,508
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2021. 05. : 충남도 지방재정 투자(재)심사 완료
- 2021. 08. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2021. 10. : 공공건축 심의위원회 심의 완료
- 2021. 11. ~ 2022. 02. : 기본계획 자료 수정·보완
- 2022. 03. ~ 2022. 05. : 기본계획 충남도 및 농식품부 협의

□ 향후계획

- 2022. 07. : 기본계획 승인 및 고시
- 2022. 07. ~ 23. 07. : 설계공모 및 실시설계
- 2022. 07. ~ 23. 07. : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

- (당초) : 총사업비 76억 / 규모(연면적) 2,184.94㎡ / 기간 2021년 ~ 2023년
- (당초) : 총사업비 94억 / 규모(연면적) 1,955.64㎡ / 기간 2021년 ~ 2024년

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	웅진지구 스마트 그린도시 조성사업	담당자	환경보호과 양승언(8840-8511)
-----	--------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 인간·자연이 공존하는 지속가능한 '미래환경도시' 구현
- 스마트 기술을 활용한 지역 기반 도시 녹색전환을 촉진하여 기후변화 대응력, 포용성, 환경질 제고 지향

□ 사업개요

- 기 간 : 2021~2022년
- 위 치 : 공주시 웅진동 259번지 일원
- 규 모
 - 쿨링&클린로드 : L=1.4km
 - 빗물이용시설 : Q=90m³/일, 3개소(고마, 종합운동장, 문예회관)
 - 투수성포장 : A=30,951m², 버스정류장 4개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,331백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,331	-	3,075	6,256	-
국 비	5,599	-	1,845	3,754	-
시 도 비	490	-	0	490	-
시군구비	2012	-	1,230	2,012	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2021. 7. : 기본 및 실시설계 착수
- 2022. 5. : 기본 및 실시설계 완료
- 2022. 6. : 사업 착공

□ 향후계획

- 2022. 12. : 공사 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	백제문화스타케이션 조성 및 활용 사업	담당자	관광과 이경희(☎840-8110)
-----	----------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 올해 제68회째 백제문화제의 역사와 기록을 한눈에 볼 수 있는 백제 문화 테마 공간 조성으로 백제문화제의 가치 제고 및 시민중심 관점에서 백제 문화제를 재정립하고자 함
- 교육, 놀이형 체험, 상설공연 등 백제문화 특성을 살린 다양한 콘텐츠를 개발하여 연중 관광객 유치 및 관광산업 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 응진동 526-2번지 일원(공주문화관광지 2단계 부지)
- 사업규모 : 지상3층규모 이하 2동 (부지 25,600㎡, 건축 1,920㎡, 연면적 3,320㎡)
- 사업내용 : 상설공연장, 체험·교육·전시시설, 콘텐츠 개발 및 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,807백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	18,807			1,000	17,807
국 비					
시 도 비	9,403.5			500	8,903.5
시군구비	9,403.5			500	8,903.5
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2019. 11. : 충청남도 제2단계 제1기 균형발전사업 선정
- 2021. 6. : 제2차 지방재정 중앙투자심사(행정안전부) 조건부 승인
- 2022. 6. : 충청남도 공공건축심의 조건부 승인

□ 향후계획

- 2022. 7. : 기본 실시설계 공모
- 2022. 10. : 기본 및 실시설계 착수
- 2023. 8. ~ 2025. 6. : 공사 착공 및 준공, 프로그램 기획 운영

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	책공방 북아트센터 조성사업	담당자	문화체육과 오종서(0840-2586)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 미래세대를 위한 책 중심의 교육 및 문화 공간 확충 및 구도심 관광객 유입 자원 마련

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2023.
- 위 치 : 공주시 봉황동 330-6일원 (구, 드림마트)
- 규 모 : 면적 3,018.7㎡ / 연면적 547.7㎡(2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,100	-	1,700	400	2,000
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,100	-	1,700	400	2,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

- `22. 1. ~ 3. : 충청남도 지방재정투자심사(재상정/조건부 승인)
- `22. 4. ~ 5. : 공공건축심의(원안가결)

향후계획

- `22. 7. ~ 10. : 미매입 필지 보상 완료, 건물철거공사
- `22. 11. ~ 23. 4. : 문화재 지표조사, 기본 및 실시설계(인증설계 포함)
- `23. 5. ~ 7. : 건축허가 및 각종 인증(교통,환경,재해영향평가)
- `23. 8. : 공사발주 준비 (공고기간 포함)
- `23. 9. ~ `24. 4. : 공사 착공 및 준공

10-2. 지방채 발행사업

우리 공주시에서 '21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
해	당	없	음					

10-3. 민간투자사업

우리 공주시에서 '21년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후	
해	당	없	음					